



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ที่ กส ๗๑๐๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายก อบต.คลองขาม ผ่าน หัวหน้าสำนักปลัด ผ่าน ปลัด อบต.

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีแผนงาน/โครงการ บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องดำเนินการ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายภูมินทร์ ภูสุจริต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็น หน.สำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

ส.ต.ท.

(ชาตรี ศรีภพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ความเห็น นายก อบต.

ลงชื่อ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	การดำเนินการเลือกตั้ง	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
2	ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน	ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		0.00	
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			0.00	
4	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	30,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			0.00	
5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 1 คัน	850,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
6	ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	เครื่องเสียง 1 ชุด	80,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์ภายในสำนักงาน	40,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
8	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งานประเพณีท้องถิ่น	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			0.00	
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต่างตำบล	ค่ายบำบัดยาเสพติด	40,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			0.00	
10	โครงการจัดทำแผนชุมชน	แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			0.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการ อบต.สีญจร	ประชาชนทั้ง 19 หมู่	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			0.00	
12	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว	หอกระจายข่าว 19 หมู่บ้าน	140,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
13	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	24,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			0.00	
14	โครงการป้องกันยาเสพติด	เครือข่ายในการป้องกันยาเสพติด	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		0.00	
15	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	อปพร. มีความเข้มแข็ง	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		0.00	
16	โครงการตั้งด่านชุมชน	ตั้งจุดสกัดที่มีความเสี่ยง	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
17	โครงการนาคาพิทักษ์รักษัประชา	อปพร. ให้ความพร้อมปฏิบัติหน้าที่	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
18	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามแยกบ้านไต้น	กล้องวงจรปิด	80,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			80,000.00	
19	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามแยกบ้านหนองหล่ม	กล้องวงจรปิด	80,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			80,000.00	
20	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ในเขตตำบลคลองขาม	ไฟฟ้าส่องสว่าง	80,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			80,000.00	
21	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศสำนักงาน	24,900.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			24,900.00	

22	ค่าจ้างเหมาเย็บเล่มหนังสือ	คู่มือหรือสื่อประชาสัมพันธ์	6,798.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			6,798.00	
23	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายสำหรับงานรัฐพิธี	10,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			1,500.00	
24	ค่ารับรองและพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในการรับรอง	10,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,380.00	
25	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ค่าใช้จ่ายในการรับรอง	10,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			3,500.00	
26	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหามลพิษ	ประชาชนเกิดความตระหนักในการระมัดระวัง	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓		43,120.00	
27	ค่าเช่าทรัพย์สิน(ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 5 เครื่อง ราคาเช่าเครื่องละ 690 /เดือน	คอมพิวเตอร์	3,450.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			3,450.00	
28	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			11,000.00	

2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	บ้านสำหรับอยู่อาศัย	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			100,000.00	
2	โครงการสำรวจสุนัขและแมว	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบ	30,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		30,000.00	
3	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	ประชาชนมีความรู้และรู้จักป้องกัน	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		50,000.00	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	ประชาชนมีความรู้และรู้จักป้องกัน	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
5	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	ประชาชนมีความรู้และรู้จักป้องกัน	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
6	โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวนอาสาสมัคร	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
7	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว	เพื่อควบคุมประชากรแมวและสุนัข จรจัด	10,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
8	โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	เพื่อยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุข	380,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
9	คำวิสตุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	วัคซีน	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			0.00	
10	จัดซื้อครุภัณฑ์ถึงออกซิเจน	ถังออกซิเจน	60,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			60,000.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	เตียงเฟวเลอร์	46,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			46,000.00	
12	โครงการต่อเติมดัดแปลงบ่อปฏิกุล	บ่อปฏิกุล	70,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			70,000.00	
13	ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล	บ่อปฏิกุลมีสภาพที่ดี	70,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			70,000.00	
14	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคม	500,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			500,000.00	
15	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			15,000.00	
16	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,800,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			1,800,000.00	
17	เบี้ยผู้พิการ	จ่ายเบี้ยผู้พิการ	4,500,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			4,500,000.00	
18	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	240,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			240,000.00	
19	เงินบำเหน็จบ้านาญ	จ่ายเงินบำเหน็จบ้านาญ	15,860.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			15,860.00	
20	เงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู	จ่ายเงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู	10,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			10,000.00	
21	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบ้านาญ	จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบ้านาญ	739,160.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			739,160.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	300,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			300,000.00	
23	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล	อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		0.00	
24	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร อบต.คลองขาม	อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร อบต.คลองขาม	10,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		0.00	
25	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของ อปพร.	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			150,000.00	
26	โครงการป้องกันไฟฟ้า	อบรมและรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า	60,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			60,000.00	
27	วัสดุดับเพลิง	เปลี่ยนน้ำยาถังดับเพลิง	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			100,000.00	
28	วัสดุจรรยา	ซื้อวัสดุจรรยา	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			50,000.00	
29	โครงการครอบครัวเข้มแข็ง	รณรงค์การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของครอบครัว	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		0.00	
30	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จัดงานวันผู้สูงอายุ	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
31	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	จัดฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67				0.00	
32	โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรี	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		0.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสมีงานทำและ สร้างรายได้	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓		0.00	
34	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ	ส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓		0.00	
35	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเศรษฐกิจ พอเพียง พอกิน พอใช้	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓		0.00	
36	โครงการแอโรบิกในชุมชน	ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย และมีสุขภาพที่ดี	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			150,000.00	
37	คำบำรุงรักษาทรัพย์สิน	บำรุงรักษาเครื่องฟั่นคว้น	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			50,000.00	
38	คำวัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	80,000.00		✓			80,000.00	
39	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องฟั่นหมอกคว้น 2 เครื่อง	162,000.00		✓			162,000.00	
40	โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า	20,000.00			✓		20,000.00	

3. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอบรมสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเกษตรอินทรีย์	เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	30,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
2	โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาและส่งเสริมการเลี้ยงปลา	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลา	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
3	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	24,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			24,000.00	
4	โครงการจัดทำศูนย์สาธิตการเกษตรระดับตำบล	ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		0.00	
5	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	วัสดุการเกษตร	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			50,000.00	
6	โครงการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำ	ซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกป่าต้นน้ำ	70,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่ออนุรักษ์พืชหายาก	30,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
8	โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลง เกษตรผสมผสาน	แปลงเกษตรแบบผสมผสาน	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
9	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 1	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			150,000.00	

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมถังติดตั้งหมึกพิมพ์	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			8,000.00	
2	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	20,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		20,000.00	
3	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง	คอมพิวเตอร์	42,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			42,000.00	
4	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			100,000.00	
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			50,000.00	
6	โครงการตลาดนัดชุมชน บ้านโต้น หมู่ 5	ตลาดนัดชุมชนบ้านโต้น หมู่ 5	70,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			√	0.00	
7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,200.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			3,200.00	
8	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อาหารกลางวัน รร. สพฐ.	3,725,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		1,862,500.00	
9	วัสดุงานบ้านงานครัว	อาหารเสริม (นม)	2,568,267.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		1,284,133.00	

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างป้อมยาม หมู่ 10	ก่อสร้างป้อมยาม หมู่ 10	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			✓		
2	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.	ปรับปรุงห้องประชุม อบต.	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			✓		
3	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.	ปรับปรุงห้องน้ำ อบต.	170,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			✓		
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			100,000.00	
5	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			150,000.00	
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	80,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
7	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 19 หมู่	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน 19 หมู่	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ ม.6	63,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ ม.5	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ ม.17	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ ม.12	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ ม.10	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ ม.1 - ม.5	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ ม.1	85,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านบึงอร่าม หมู่ 8	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			200,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองบัว หน่วย หมู่ 2	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			200,000.00	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสา หมู่ 4	127,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			127,000.00	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านบึงอร่าม หมู่ 11	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			✓		
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองหล่ม หมู่ 10	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67			✓		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองบัว หน่วย หมู่ 16	129,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองแขวงฮี หมู่ 11	71,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			71,000.00	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านขาม หมู่ 3	49,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านโต้น หมู่ 5	15,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓			
25	ค้ำวัสดุก่อสร้าง	ค้ำวัสดุก่อสร้าง	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			200,000.00	
26	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16	81,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			81,000.00	
27	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ 1	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ 1	115,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			115,000.00	
28	ก่อสร้างท่อระบายน้ำขาลำห้วยไชร์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	ท่อระบายน้ำขาลำห้วยไชร์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	162,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			162,000.00	
29	โครงการจ้างเหมาปรับสนามกีฬาากลางคอนฐานบ้านสา หมู่ที่ 14	ปรับปรุงสนามกีฬาากลางคอนฐานบ้านสา หมู่ที่ 14	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		✓		0.00	
30	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร คสล. บ้านสา หมู่ที่ 7	ปรับปรุงผิวจราจร คสล. บ้านสา หมู่ที่ 7	300,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			294,000.00	
31	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8	99,500.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			99,500.00	
32	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ 18	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ 18	200,600.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			200,600.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง บัวหน่วย หมู่ที่ 16	131,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			131,000.00	
34	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ที่ 3	ท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ที่ 3	31,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			31,000.00	
35	ค่าต่อเติมตัดแปลงหลังคาประปาหมู่บ้าน บ้าน ขาม หมู่ที่ 15	หลังคาประปาหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 15	60,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			60,000.00	
36	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	273,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			273,000.00	
37	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า	คลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า	25,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			25,000.00	
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงฮี หมู่ ที่ 12	ถนน คสล.บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12	105,500.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			105,500.00	
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 3	ถนน คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 3	155,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			155,000.00	
40	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11	ท่อระบายน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			50,000.00	
41	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			50,000.00	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 13	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง บัว หมู่ที่ 13	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			150,000.00	
43	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 19	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			200,000.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 6	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 6	137,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			137,000.00	
45	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัครคะ หมู่ที่ 9	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัครคะ หมู่ที่ 9	99,500.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			99,500.00	
46	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 5	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 5	99,500.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			99,500.00	
47	ปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	ภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			50,000.00	
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสา หมู่ที่ 7	ถนน คสล. บ้านสา หมู่ที่ 7	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			200,000.00	
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	ถนน คสล. หมู่ที่ 9	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 68	✓				
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14	170,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			170,000.00	
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11	ถนน คสล. บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11	199,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			199,000.00	
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8	ท่อระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			200,000.00	
53	ปรับปรุงลานคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	ลานคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	200,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			197,800.00	
54	ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ววัดบูรพาโคกสี หมู่ที่ 6	รั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ววัดบูรพาโคกสี หมู่ที่ 6	132,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			132,000.00	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			150,000.00	
2	ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8	ท่อระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8	11,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			11,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายกีฬาพอบ้านแม่บ้าน	สร้างความสัมพันธ์อันดีและความ สามัคคีในหมู่คณะ	100,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			87,450.00	
4	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษาสังกัด อบต.คลองขาม	เด็กนักเรียนรู้จักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย และสุขภาพที่ดี	50,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			50,000.00	
5	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	10,260.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			10,260.00	
6	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,190.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			8,190.00	
7	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,200.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			7,200.00	
8	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	6,480.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			6,480.00	
9	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	6,390.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			6,390.00	
10	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	6,300.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			6,300.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,190.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			8,190.00	
12	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,200.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			7,200.00	
13	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,190.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			8,190.00	
14	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10	ปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			150,000.00	
15	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	11,970.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			11,970.00	
16	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	9,555.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			9,555.00	
17	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,400.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			8,400.00	
18	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,560.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			7,560.00	
19	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,455.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			7,455.00	
20	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,350.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			7,350.00	
21	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	9,555.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			9,555.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,400.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			8,400.00	
23	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	9,555.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			9,555.00	
24	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม	สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	300,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67		√		130,000.00	
25	ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามห้วยไซร์ จุดที่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	ท่อระบายน้ำข้ามห้วยไซร์ จุดที่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	81,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			81,000.00	
26	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	11,400.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			11,400.00	
27	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,200.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			7,200.00	
28	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	9,100.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			9,100.00	
29	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			8,000.00	
30	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,100.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			7,100.00	
31	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			7,000.00	
32	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	9,100.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			9,100.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			8,000.00	
34	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	9,100.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			9,100.00	
35	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	2,100.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,100.00	
36	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	2,730.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,730.00	
37	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	2,400.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,400.00	
38	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	2,730.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,730.00	
39	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	3,420.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			3,420.00	
40	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	2,730.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,730.00	
41	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	2,400.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,400.00	
42	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	2,160.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,160.00	
43	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	2,130.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	✓			2,130.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตหรือโครงการ ของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	12,540.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			12,540.00	
45	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	10,010.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			10,010.00	
46	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,800.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			8,800.00	
47	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,920.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			7,920.00	
48	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,810.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			7,810.00	
49	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	7,700.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			7,700.00	
50	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	10,010.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			10,010.00	
51	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	8,800.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			8,800.00	
52	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	10,010.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			10,010.00	
53	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาคลองขามคัพ	การจัดการแข่งขันกีฬาคลองขามคัพ	150,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			47,520.00	
54	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	11,000.00	ต.ค 66 - ก.ย 67	√			11,000.00	

