ปร.๖

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบสำเร็จรูป หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๘ บ้านบึงอร่าม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานที่ สำรวจ,ออกแบบ

แบบเลขที่...(ส)คข.๐๐๒/๒๕๕๙ ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี..... ประมาณราคาเมื่อ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	๒๐๗,๖๖๘.๒๘	
๒	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๓,๒๑๐.๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
๔	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุ)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑๐,๘๗๘.๒๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		
	ขนาดหรือเนื้อที่		

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายสุรชัย พิชัยเชิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายจรัส สงวนรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายวิทยา บุญตาโลก)
ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

ปร.๕

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบสำเร็จรูป หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๘ บ้านบึงอร่าม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานที่ สำรวจ,ออกแบบ

แบบเลขที่...(ส)คข.๐๐๒/๒๕๕๙ ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี..... ประมาณราคาเมื่อ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ	๑๕๐,๔๙๔.๒๕	๑.๒๗๒๖	๑๙๑,๕๑๘.๙๘	อาคาร
๒	อาคารท่อลอดถนน	๑๒,๖๙๐.๐๐	๑.๒๗๒๖	๑๖,๑๔๙.๒๙	อาคาร
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๓,๒๑๐.๐๐	VAT
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑๐,๘๗๘.๒๘	

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายสุรชัย พิชัยเชิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายจรัส สงวนรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายวิทยา บุญตาโลก)
ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

โครงการ ก่อสร้างทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบสำเร็จรูป หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แบบ ปร.๔

ประมาณราคางานดินขุดด้วยเครื่องจักร, งานวางรางน้ำสำเร็จรูป, งานอาคารท่อระบายน้ำลอดถนน แผ่นที่ ...๑... / ๒

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๘ บ้านบึงอร่าม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบเลขที่...(ส)คข.๐๐๒/๒๕๕๙ ประมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานรางระบายน้ำสำเร็จรูป	๓๕๘.๐๐	เมตร						
	- งานดินขุดด้วยแรงคน	๑๐๘.๓๐	ลบ.ม.	-	-	๑๕๐.๐๐	๑๖,๒๔๔.๒๕	๑๖,๒๔๔.๒๕	
	- งานรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปกว้าง ๐.๓๕ เมตร ลึก ๐.๓๕ เมตร	๓๕๘.๐๐	ท่อน	๓๐๐.๐๐	๑๐๗,๔๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๖,๘๕๐.๐๐	๑๓๔,๒๕๐.๐๐	
๒	งานขุดวางท่อระบายน้ำ								
	- งานดินขุดแนววางท่อ(แรงคน)	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	
	- งานขุดวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๓๐ เมตร	๒๗.๐๐	ท่อน	๒๖๐.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	แห่ง	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินต้นทุน				๑๑๗,๔๒๐.๐๐		๔๘,๗๖๔.๒๕	๑๖๖,๑๘๔.๒๕	

หมายเหตุ : อัตราราคางานดินขุดด้วยแรงคน = ค่าจ้างขั้นต่ำ ÷ ปริมาตรดินขุดด้วยแรงคน ต่อ วัน = ๓๐๐ บาท/วัน÷ ๒ ลบ.ม./วัน = ๑๕๐ บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายสุรชัย พิชัยเชิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายจรัส สงวนรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายวิทยา บุญตาโลก)
ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบสำเร็จรูปบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ตามแบบเลขที่ (ส)คข.๐๐๒/๒๕๕๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

เป็นการก่อสร้างทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบสำเร็จรูปบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ตามแบบเลขที่ (ส)คข. ๐๐๒/๒๕๕๙ ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๔

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชุติกร บุญเสนาะ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรชัย พิชัยเชิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา